

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN  
HỘI ĐỒNG BT, HT, TĐC GPMB  
DỰ ÁN ĐƯỜNG DÂY 500KV  
QUẢNG TRẠCH – QUỲNH  
LƯU, ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN  
HUYỆN CẨM XUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 74 /TB-HĐGPMB

Cẩm Xuyên, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thắng – PCT UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng BT, HT, TĐC GPMB dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên) tại cuộc họp soát xét, đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án ngày 23/03/2024**

Thực hiện Quyết định số 8515/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên (gọi tắt là Hội đồng GPMB dự án); Ngày 23/3/2024, đồng chí Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GPMB dự án đã chủ trì cuộc họp soát xét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Tham dự cuộc làm việc có đại diện Ban QLDA các công trình điện Miền Trung; Chủ tịch, các PCT Hội đồng GPMB dự án; tổ trưởng các tổ kiểm kê số 1, 2, 3 và tổ trưởng, thành viên tổ áp giá của Hội đồng GPMB dự án.

Sau khi nghe báo cáo cụ thể các khó khăn, vướng mắc và tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB các vị trí móng cột và khó khăn, vướng mắc trong xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm hình thành tài sản trên đất trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đường dây 500kV, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng GPMB dự án kết luận:

**1. Đối với các nội dung còn vướng mắc trong xác nhận nguồn gốc đất đai tại các vị trí móng cột và phân hành lang tuyến đường dây, giao các đồng chí Tổ trưởng các tổ kiểm kê phối hợp, hướng dẫn UBND các xã khẩn trương hoàn thiện theo các hướng dẫn của các Sở, ngành và Tổ công tác 477 của tỉnh tại các cuộc làm việc. Hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất trong phạm vi ảnh hưởng của dự án và gửi về Hội đồng GPMB dự án huyện chậm nhất **trước 11h00 ngày 28/3/2024**. Tổ áp giá hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ và công khai phương án **trước ngày 30/3/2024**. Trường hợp địa phương nào chậm thực hiện dẫn đến ảnh hưởng tiến độ bàn giao của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh (trước ngày 31/3/2024 phải bàn giao toàn bộ hành lang tuyến) thì Chủ tịch UBND xã đó và đồng chí Tổ trưởng phụ trách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban chỉ đạo huyện, trước Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch Hội đồng GPMB dự án huyện.**

2. Liên quan đến các nội dung hướng dẫn xử lý các trường hợp hộ dân tham gia dự án di giảm dân làm kinh tế mới và cách xác định diện tích đất ở, đất vườn ao để tính toán bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án, giao đồng chí Chu Văn Thắng – PTP Tài nguyên Môi trường, PCT Hội đồng GPMB dự án tham mưu Văn bản hướng dẫn các địa phương để thực hiện, hoàn thành **trước ngày 27/3/2024**.

3. Liên quan đến việc hướng dẫn xử lý phần diện tích đất dưới hành lang an toàn đường dây và điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tại các trang trại chăn nuôi xã Cẩm Lạc, giao đồng chí Trương Quang Tuấn – PTP Kinh tế & Hạ tầng, PCTTT Hội đồng GPMB dự án tham mưu Văn bản hướng dẫn các chủ cơ sở chăn nuôi và địa phương để thực hiện, hoàn thành **trước ngày 27/3/2024**.

4. Giao đồng chí Chu Văn Thắng – PTP Tài nguyên Môi trường, PCT Hội đồng GPMB dự án tham mưu Giấy mời làm việc với Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà và các đơn vị có liên quan để làm việc thống nhất một số nội dung liên quan đến đất đai và quy hoạch dự án.

5. Yêu cầu UBND các xã khẩn trương báo cáo bằng Văn bản các trường hợp đủ điều kiện để di dời tái định cư tại chỗ hoặc tái định cư ở vị trí mới, kết quả làm việc, thống nhất vị trí di dời giữa UBND xã và các hộ dân gửi về Hội đồng GPMB dự án **trước ngày 30/3/2024**.

Nhận được Thông báo yêu cầu các thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Xuyên; Ủy ban nhân dân các xã: Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Thạch, Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng, Cẩm Sơn, Cẩm Minh, Cẩm Lạc, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Ban chỉ đạo GPMB dự án;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TN-MT, KT-HT, TC-KH, Nông nghiệp và PTNT;
- Ban QLDA huyện;
- Hạt kiểm lâm huyện;
- Khu bảo tồn thiên nhiên Kê Gỗ;
- Các thành viên HĐ GPMB dự án;
- UBND các xã có dự án triển khai;
- Lưu: HĐGPMB.

**TM. HỘI ĐỒNG  
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Phạm Văn Thắng**